

Teresin: Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej nad rzeką Utratą w miejscowości Pawłowice - roboty dodatkowe

Numer ogłoszenia: 45348 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, tel. 046 8613815, faks 046 8613815.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej nad rzeką Utratą w miejscowości Pawłowice - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zamówienia dodatkowego robót budowlanych, w zakresie nie objętym umową ZP 272.48.2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku na wykonanie zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej nad rzeką Utratą w miejscowości Pawłowice. B.Zakres robót według Protokołu konieczności z dnia 12 sierpnia 2015 r. obejmuje wykonanie robót iniekcyjnych (ujawnionych i zainwentaryzowanych rys w konstrukcji belek przęsła mostu) oraz wykonanie skucia belki podporęczowej wraz z odbudową części płyty pomostu obiektu. C.Przedmiotowe zadanie realizowane będzie zgodnie z Protokołem konieczności z dnia 12 sierpnia 2015 r., z inwentaryzacją rys przewidzianych do iniekcji, przedmiarem robót oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HYDROBUD Kielczyk s.j., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135320,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 124321,64

Oferta z najniższą ceną: 124321,64 / **Oferta z najwyższą ceną:** 124321,64

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia dodatkowego na podstawie art.10 ust.2 w zw. z art. 66 i art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych (Wykonawca - HYDROBUD Kielczyk s.j., ul. Kombatantów 4, 15 - 102 Białystok). Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie zamówienia z wolnej ręki. W trakcie wykonywania zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi gminnej nad rzeką Utratą w miejscowości Pawłowice(Sprawa: ZP.271.1.2.2015), stwierdzono konieczność wykonania następujących robót: 1.Wykonanie robót iniekcyjnych w związku z ujawnieniem rys w konstrukcji belek przęsł mostu: Uzasadnienie W trakcie wykonywania robót remontowych, ujawniono rysy w belkach przęsł oraz w przyczółkach w większej ilości od zakładanych w projekcie budowlanym. Wynikało to z faktu, że belki przęsł mostu były powierzchniowo utrwalone zaprawą cementową, co uniemożliwiało prawidłowe zainwentaryzowanie rys w trakcie wykonywania prac projektowych dotyczących wykonania remontu obiektu mostowego. 2.Wykonanie skucia belki podporęczowej oraz odbudowa części płyty pomostu obiektu: Uzasadnienie W projekcie budowlanym nie uwzględniono, że destrukcja betonu płyty pomostu jest tak znaczna, że wymaga zwiększonego zakresu betonowania zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią wykonania. Powyższa sytuacja była niemożliwa do przewidzenia w fazie przygotowywania projektu i ujawniła się po przystąpieniu do wykonywania robót remontowych. W załączeniu Protokół konieczności z dnia 12 sierpnia 2015 r. Biorąc pod uwagę w/w okoliczności, w opinii Zamawiającego, spełnione zostały przesłanki do uznania tego rodzaju robót za roboty dodatkowe zgodnie art. 67 ust.1 pkt.5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.): a)Zamawiający zamierza udzielić zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych: HYDROBUD Kielczyk s.j. z siedzibą przy ul. Kombatantów 4, 15 - 102 Białystok; b)zamówienie dodatkowe jest nieobjęte zamówieniem podstawowym; c)zamówienie dodatkowe nie

przekracza łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego (wartość zamówienia podstawowego wynosi 568.301,25 złotych brutto (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jeden 25/100), zgodnie z umową z dnia 26 czerwca 2015 roku nr ZP. 272.48.2015). W załączeniu kosztorys inwestorski; d)zamówienie dodatkowe jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego a jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

w dniu 01.03.2016 r.

(-) Marek Olechowski – Wójt Gminy Teresin